

A.P.A.

INFORME TECNICO

TRAMO: B° SANTA CLARA (Progr. 0,00 m) - PUENTE SOBRE RUTA NACIONAL N° 11

(Progr. 7100, 00 m) – RESISTENCIA (Depto. San Fernando)

Empresa Ejecutora: GENARO SCAVO

Los trabajos fueron ejecutados por una excavadora sobre pontones removiendo, fraccionando extrayendo y acopiando el material, para ello el trabajo se facilitaba a través de una embarcación de apoyo y en otros sectores, donde podía acceder la excavadora sobre oruga esta extraía el material que era aproximado luego del proceso de remoción por las dos anteriores o bien la que naturalmente se localizaba en las márgenes.

La limpieza se realizo en dirección aguas abajo avanzando de 200 a 300 metros en cada ribera para sanear en forma uniforme toda la extensión.

El material fue acordonándose sobre la costa, fuera de la zona de influencia del cauce ante posibles crecientes o precipitaciones importantes que lo pudieran retornar al río.

El tramo saneado comprende desde aguas abajo del puente de Ruta Nacional Nº 11 hasta la altura de la compuerta de la Jaula de los Monos en el barrio Santa Clara en dirección a la calle San Fernando.

Si bien el proyecto original contemplaba la limpieza de 1000 (mil) metros aguas arriba del mencionado viaducto, esta se redujo solo hasta el mismo (Progr. 7100,00 metros), debido a que en el intervalo transcurrido desde la confección del proyecto a la ejecución de los trabajos se formo una importante acumulación de material 200 metros aguas arriba por el ancho del cauce, lo que no estuvo contemplado dentro del presupuesto original, por lo que el monto a pagar se considera para la longitud mencionada o sea 1000 metros menos a lo contemplado oportunamente.

Longitud total tramo saneado: 7100 (siete mil cien) metros.

Fecha de inicio: 25 de Enero de 2.012

Tiempo de Ejecución Empleado: 30 (treinta días)

Equipos Utilizados:

- Una (1) Excavadora de brazo largo sobre oruga 140 HP
- Una (1) Excavadora sobre pontones 90 HP -
- Una (1) Embarcación con motor para apoyo y transporte de insumos
- Dos (2) Embarcaciones a Remo



IMÁGENES DURANTE LA EJECUCION DE LAS TAREAS















